

宿州符离片区开发有限公司埇桥区符离大道沿线景观提升 项目清水游客中心加油站竣工环境保护验收报告表竣工环 境保护验收工作组意见

2026年1月3日，宿州文化旅游投资有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件要求组织了宿州符离片区开发有限公司埇桥区符离大道沿线景观提升项目清水游客中心加油站竣工环境保护验收会，会议按规定成立了竣工验收组（验收组成员名单附后）。验收组及代表听取了建设单位关于工程环境保护“三同时”执行情况、验收监测单位关于工程竣工环境保护验收及验收报告编制情况的汇报，踏勘了项目现场，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宿州符离片区开发有限公司埇桥区符离大道沿线景观提升项目清水游客中心加油站位于安徽省宿州市埇桥区符离镇西山花海游客服务中心，目前主要建设清水运动营区加油站，建设内容主要包含储罐区、罩棚、站房、加油机等设备及环保、变配电、消防等配套设施，能够达到年销售2500吨柴油、5000吨汽油的能力。

（二）建设过程及环保审批情况

宿州文化旅游投资有限公司委托安徽省振环环境评价有限责任公司编制完成《宿州符离片区开发有限公司埇桥区符离大道沿线景观

提升项目竣工环境保护验收监测报告表》，并于 2022 年 5 月 25 日取得宿州市埇桥区生态环境分局《宿州符离片区开发有限公司埇桥区符离大道沿线景观提升项目环境影响报告表的批复》（埇环建字【2022】30 号）。

（三）投资情况

项目现阶段实际总投资为 10000 万元，其中实际环保投资 100 万元，约占总投资的 1%，主要环保设施包括：废气治理、固废暂存处置、噪声治理等。

二、工程内容变动情况

本次验收对照环评报告及批复中相关内容，清水游客中心加油站项目建设内容变化情况如下：

1、产品：

环评设计产品：年销售 2500 吨柴油、5000 吨汽油

实际建设产品：年销售 2500 吨柴油、5000 吨汽油

2、工艺流程

环评设计：柴油-卸油-加油

实际建设：柴油-卸油-加油

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）的相关内容，上述变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目用水主要为职工生活污水。

项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏不外排。

（二）废气

为减少卸油油气排放，建设单位设置3套油气回收系统。卸油油气回收设备系指油罐车与储油槽之输油管及油气回收管连接成一密闭的油气回收系统。

（三）噪声

项目主要噪声来源于设备运行产生的噪声，通过基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。

（四）固体废物

项目固废主要包括生活垃圾和危险废物，其中：生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理；危险废物暂未产生，产生后交由资质单位处理。

四、环境保护设施调试效果

根据《宿州符离片区开发有限公司埇桥区符离大道沿线景观提升项目竣工环境保护验收检测报告》中有关数据和内容：

（一）废气

验收监测期间，项目运营期排放的污染物主要是卸油、加油和储油过程中排放的油气(非甲烷总烃)，加油站边界无组织排放的非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3中相关要求。加油站厂区无组织排放的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组

织排放控制标准》(GB37822-2019)表A1中的特别排放限值。

(二) 废水

验收监测期间,项目生活污水定期清掏不外排。

(三) 噪声

验收监测期间,厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。

(四) 固体废物

项目固废主要包括生活垃圾和危险废物,其中:生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理;油罐清理残液暂存于危废暂存间后,定期交由有资质单位处理。。

(五) 其他

宿州文化旅游投资有限公司清水游客中心加油站已完成排污许可申请(许可证编号为:91341302MA8Q49FD3F)。

五、项目建设对外环境的影响

项目废气和噪声均可实现达标排放,且固体废物进行了分类收集、合理处置,对周边环境影响较小。

六、结论

经认真讨论和查阅有关资料,验收组认为宿州符离片区开发有限公司埇桥区符离大道沿线景观提升项目在实施过程中基本按照环评文件及批复要求进行了建设,并配套相应的环境保护设施,且各项污染物监测结果均可满足达标排放的要求,符合竣工验收条件,清水游客中心加油站验收合格。

七、后续要求

- 1、如区域内污水管网建成后，洗车废水、生活污水应及时纳管。
- 2、安排专职人员负责环保设施日常检查、维护工作。

宿州文化旅游投资有限公司

2026年1月3日

七、后续要求

- 1、如区域内污水管网建成后，洗车废水、生活污水应及时纳管。
- 2、安排专职人员负责环保设施日常检查、维护工作。

宿州文化旅游投资有限公司

2026年16月3日

